



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565570277261757 Data d'emissió: 26/04/2023 18:57:24	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AIGÜES DE REUS
03/04/2023 9:51:00
R-23/0507 - Sortida - 6208



AJUNTAMENT DE REUS
Via Pública
Servei d'Enginyeria
Mercat Central
C/ Sardà i Cailà, s/n 1r. pis
43201 Reus (Tarragona)

N/Ref.: JRP/ip/23 * AT18254
N/Ent.: R-23/0507 E-5704

ASSUMPTE: Informe tècnic projecte Sector C-6 Camí del Roquís penjat al núvol de l'Ajuntament de Reus en data 30 de març de 2023.

Senyors,

En relació a l'assumpte esmentat, un cop revisat el projecte facilitat en el núvol, en l'àmbit de les xarxes d'abastament i sanejament us informem el següent:

MEMÒRIA

En l'apartat 2.3 –xarxa de subministrament d'aigua potable:

No hi ha descrit enlloc que en l'àmbit d'actuació hi ha una canonada en servei, de PEAD de 160 mm dins d'una funda de fibrociment de 300 mm de connexió del pou City cap a l'av. de Falset ni la solució definitiva que se li donarà (desplaçament o habilitació de servitud de pas).

No hi ha indicat si hi ha una possible afectació de la canonada existent de PEAD 160 mm d'impulsió dels pous City cap al c/ de Recasens i Mercadé al llarg del camí existent, i en cas que així sigui, quina solució se li donarà.

En l'apartat 2.4 –xarxa de sanejament:

No hi ha indicat en cap lloc ni està valorat en el preu final que aquest sector ha de contribuir en el futur dipòsit d'aigües pluvials de l'àrea urbanística del voltant, així com les canonades per arribar a aquest. A aquest efecte, el darrer escrit al projectista (del qual facilitem còpia) ja indica clarament que ha de contribuir en 41.979,39 € (IVA no inclòs) en relació al dipòsit i 70.396,3 € (IVA no inclòs) en relació a les xarxes per connectar a aquest, que correspon al 25,63% del total de l'àmbit (C-4, C-6 i C-7). Al final del present escrit acompanyem còpia de l'informe tècnic de repartiment de costos.



Oficina d'AIGÜES DE REUS
Plaça de les Aigües, 1 43201 REUS Tel. 977 127 019 - Fax. 977 342 937 - www.aiguesdereus.cat - aigues@aiguesdereus.cat



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565570277261757 Data d'emissió: 26/04/2023 18:57:24	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



PLÀNOLS

En el plànol núm. 20 de la xarxa de sanejament cal que el traçat de la canonada d'aigües pluvials segueixi de la manera més adequada l'eix en planta de la futura calçada. Al final del sector s'ha de connectar provisionalment a la xarxa d'aigües residuals, cosa que no queda reflectida.

Els detalls tipus de sanejament (plànol núm. 21 i 22) són obsolets. Es poden descarregar els actualitzats de la web d'Aigües de Reus <https://www.aiguesdereus.cat/ca-es/Empresa/Projectes/Gesti/C3%B3-de-projectes>

En el plànol núm. 23 de la xarxa d'abastament, al principi del sector, al c/ Recasens i Mercadé, cal que es faci la previsió d'un nou creuament de FD 200. A la vegada no es reflecteixen les canonades existents de sortida de pou City a través del camí del Roquís actual, de PEAD 160 mm, per la qual cosa no es pot detectar si queden afectades.

Els detalls tipus d'abastament (plànol núm. 24) són obsolets. Es poden descarregar els actualitzats de la web d'Aigües de Reus <https://www.aiguesdereus.cat/ca-es/Empresa/Projectes/Gesti/C3%B3-de-projectes>

PRESSUPOST

- El tub de fosa ha de ser de pressió nominal PN16, no PN 10.
- La descripció de la canonada d'aigües pluvials és incorrecta, la canonada ha de ser de color negre exterior, corrugada, que compleixi la norma UNE-EN 13476-1 amb copa solidària en el procés de fabricació.
- La descripció dels pous de registre s'ha de complementar, en el sentit que han de ser d'1,20 metres de diàmetre interior, i que la tapa ha de ser del model homologat per Aigües de Reus amb la inscripció "aigües pluvials".
- No es detecta cap partida associada a l'execució de vàlvules d'aïllament de la xarxa.
- La descripció de l'embornal NO és correcta, ja que considera caixa i reixa separada, quan l'embornal ha de ser compacte de fundació dúctil, model SF570, d'acord amb els detalls tipus existents.

Tan bon punt es corregeixin les incidències es podrà emetre informe d'acceptació del projecte per part d'Aigües de Reus.

Atehtament,



Signat: Lluís Corominas
Director Àrea d'Infraestructures

Reus, 31 de març de 2023



Oficina d'AIGÜES DE REUS
Plaça de les Aigües, 1 43201 REUS Tel. 977 127 019 - Fax. 977 342 937 - www.aiguesdereus.cat - aigues@aiguesdereus.cat